



Installationskema

Fremdrivningsmotor / Generatorsæt

I forbindelse med garantien udfyldes skemaet omhyggeligt og returneres til: installationforms@vetus.com

Datum

Referencenummer

Indbygget af

Navn

Adresse

Postnummer + By

Land

Telefonnummer

E-mail

Ejer

Navn *

Adresse *

Postnummer + By *

Land *

Telefonnummer *

E-mail *

Oplysninger om fartøjet

Fartøjets navn *

Længde o.a. *

m

Fast liggeplads

Længde v.l. *

m

Bådebygger

Bredde v.l. *

m

Fremdrivningsmotor Generatorsæt

Vendekobling Hækdrev

Type *

Type *

Serienummer *

Reduktion *

Generatornr *

Ifald der er tale om et generatorsæt

Serienummer *

Vved 2 motorer

Bagbord

Styrbord

Anvendelse

Dybgang

m

Displacement

ton

Anvendelse *

Andet:

Materialeskrog

Andet:

Type

Skrue

Type *

Antal blade *



Diameter x fart *

Skrueaksel

Diameter *

mm

Fleksibel kobling *

Ja

Nej

Type

Fremdrivningsleje *

Ja

Nej

Type

* Disse oplysningerskal udfyldes.

Installation

Tilgængelighed *

Lufttilførselsmængde * cm²

Motorinstallation

Sammenpresning af dæmperne

Bagbord Foran Bag Styrbord Foran Bag

Er motoren anbragt på lige linie med skrueakslen? Ja Nej

Indbygningsvinkel mindre end 15°? Ja Nej

Opnår man ved gearskift en korrekt indstilling af vendekoblingens betjeningshåndtag? Ja Nej

Brændstofsysteem

Brændstoftilførselsledning Længde m Diameter mm

Brændstofreturledning Længde m Diameter mm

Vandsamler Mærke Type

Udluftningsledning Diameter mm

Brændstoftank Materiale RVS Plast Øvrige: Indhold

Udstrømningssystem

Udstrømningsledning Længde m Diameter mm

Vandlåsdamper Mærke Type

Niveau udstrømningsinjektionsbøjning Over vandoverfladen Under vandoverfladen

Airvent Ja Nej

Goose neck Ja Nej

Det elektriske system

Spænding ombord Volt

Tværsnit kabler til startbatteri mm²

Er startbatteriet tilsluttet fartøjets elektriske system? Ja Nej

Elektrisk adskillelse ved

Fejlkorrektion udført ved hjælp af 'EDR'? Ja Nej

Kølesystem

Interkøling Kølkøling

Indsugningsledning Længde m Diameter mm

Vandfilter Mærke Type

Suppleringsstank Ja Nej

Boiler Ja Nej

Er kølesystemet blevet luftet ud? Ja Nej

Er motorolieniveauet i orden? Ja Nej

Smøreolie

Mærke Type

* Disse oplysninger skal udfyldes.

Testsejlads




Stationært omdrejningstal *	omdr./min
Maximalt omdrejningstal uden belastning *	omdr./min
Maximalt omdrejningstal med belastning *	omdr./min
Tophastighed *	knob
Testvarighed *	min.
Omdr./min	max.
Udstrømningstemperatur	°C
Indsugningstemperatur	°C
Motortemperatur	°C
Turbotryk	bar
Udstrømningsmodtryk	milibar

Konklusioner testsejlads

Bestået Mislykkedes

Bemærk:

Tilføj dine foto(r) her eller indsend dem separat.

		
---	--	---

Godkendt af værft/installatør

Datum

Sted

Navn

E-mail

Jeggiverhermed tilladelse til, at mine data gemmes og bruges til at kontakte mig.

* Disse oplysninger skal udfyldes.