



Installatieformulier

Voortstuwingsmotor / generatorset

Vul voor garantie dit formulier volledig in en stuur deze naar: installationforms@vetus.com

Datum

Referentienummer

Installateur

Naam

Adres

Postcode + Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mail

Eigenaar

Naam *

Adres *

Postcode + Plaats *

Land *

Telefoonnummer *

E-mail *

Scheepsinformatie

Naam schip *

Lengte o.a.*

m

Thuishaven

Lengte w.l.*

m

Bouwer

Breedte w.l.*

m

☐ Voorstuwingsmotor ☐ Generatorset

☐ Keerkoppeling ☐ Hekaandrijving

Type *

Type *

Serienummer *

Reductie *

Generatornummer * Alleen bij een generatorset

Serienummer *

Bij twee motoren ☐ Bakboord ☐ Stuurboord

Toepassing

Diepgang m

Waterplaatsing ton

Toepassing * Anders:

Materiaal romp Anders:

Type

Schroef

Type *

Aantal bladen *



Diameter x spoed *

Schroefas

Diameter * mm

Flexibele koppeling * ☐ Ja ☐ Nee Model

Stuwdruklager * ☐ Ja ☐ Nee Model

*Deze gegevens moeten worden ingevuld.

Installatie

Toegankelijkheid *

Grootte van de luchtdoorvoer * cm²

Motorinstallatie

Indrukken dempers

BB ☐ Voor ☐ Achter SB ☐ Voor ☐ Achter

Staat de motor in lijn met de schroefas? ☐ Ja ☐ Nee

Inbouwhoek minder dan 15°? ☐ Ja ☐ Nee

Wordt bij inschakelen de juiste stand van de keerkoppelingschakelarm bereikt? ☐ Ja ☐ Nee

Brandstofsysteem

Zuigleiding	Lengte	m	Diameter	mm
Retourleiding	Lengte	m	Diameter	mm
Waterafscheider	Merk		Type	
Beluchtungsleiding	Diameter	mm		
Brandstoftank	Materiaal	☐ RVS ☐ Kunststof ☐ Anders:		Inhoud

Uitlaatsysteem

Uitlaatleiding	Lengte	m	Diameter	mm
Waterlock demper	Merk		Type	
Niveau uitlaat injectiebocht	☐ Boven de waterlijn ☐ Onder de waterlijn			
Beluchter	☐ Ja ☐ Nee			
Zwanenhals	☐ Ja ☐ Nee			

Elektrisch systeem

Boordspanning	Volt
Draaddoorsnede accukabels	mm ²
Is de startaccu aangesloten op het boordnet?	☐ Ja ☐ Nee
Elektrische scheiding door	
Fout herstel uitgevoerd m.b.v. EDR?	☐ Ja ☐ Nee

Koelsysteem

☐ Interkoeling		☐ Kielkoeling		
Aanzuigleiding	Lengte	m	Diameter	mm
Waterfilter	Merk	Type		
Suppletietank	☐ Ja	☐ Nee		
Boiler	☐ Ja	☐ Nee		
Is het koelsysteem ontlucht?	☐ Ja	☐ Nee		
Motoroliepeil OK?	☐ Ja	☐ Nee		

Keerkoppelingsolie

Merk	Type
------	------

*Deze gegevens moeten worden ingevuld.

Proefvaart

Stationair toerental *	omw./min.
Maximaal toerental belast *	omw./min.
Maximaal toerental onbelast *	omw./min.
Topsnelheid *	knopen
Testduur *	minuten
Omw./min.	maximaal
Uitlaattemperatuur	°C
Inlaattemperatuur	°C
Motortemperatuur	°C
Turbodruk	bar
Uitlaat-tegendruk	millibar

Conclusie proefvaart

☐ Geslaagd ☐ Niet geslaagd

Opmerking:

Voeg hier uw foto(s) toe of stuur deze afzonderlijk in.

--	--	--

☐ Geaccordeerd door werf/installateur

Datum	Plaats
Naam	E-mail

☐ Hierbij geef ik toestemming mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.

**Deze gegevens moeten worden ingevuld.*