



Formulário de instalação

Motor de propulsão / Grupo gerador

Para obter a garantia, preencha este formulário e envie-o para: installationforms@vetus.com

Data

Número de referência

Instalador

Nome

Morada

Código postal + Cidade

País

Número de telefone

Correio eletrónico

Proprietário

Nome *

Morada *

Código postal + Cidade

País *

Número de telefone *

Correio eletrónico *

Informações sobre a embarcação

Nome da embarcação *

Comprimento total * m

Porto de origem

Comprimento de linha de água * m

Construtor

Viga na linha de água * m

☐ Motor de propulsão ☐ Grupo gerador

☐ Caixa de velocidades ☐ Motor de transmissão

Modelo *

Modelo *

Número de série *

Relação *

Número do gerador * Só com um grupo gerador

Número de série *

Para 2 motores ☐ Bombordo ☐ Estibordo

Aplicação

Esboço m

Deslocamento toneladas

Aplicação * Outros:

Material do casco Outros:

Modelo

Hélice

Tipo de lâmina *

Número de lâminas *



Diâmetro x passo *

Eixo da hélice

Diâmetro * mm

Acoplamento flexível * ☐ Sim ☐ Não Modelo

Rolamento de segurança * ☐ Sim ☐ Não Modelo

**Esta informação deve ser preenchida.*

Instalação

Acessibilidade *

Tamanho da entrada de ar * cm²

Engine installation

Deflexão das fixações

Bombordo ☐ Frente ☐ Traseira Estibordo ☐ Frente ☐ Traseira

O motor está alinhado com o eixo da hélice? ☐ Sim ☐ Não

O ângulo de instalação é inferior a 15°? ☐ Sim ☐ Não

A alavanca da caixa de velocidades está na posição correta quando é acionada? ☐ Sim ☐ Não

Sistema de combustível

Linha de aspiração	Comprimento	m	Diâmetro	mm
Linha de retorno	Comprimento	m	Diâmetro	mm
Separador de água	Marca	Modelo		
Linha de ventilação	Diâmetro	mm		
Depósito de combustível	Material	☐ SS ☐ Plástico ☐ Outro:	Conteúdo	

Sistema de exaustão

Tubo de escape	Comprimento	m	Diâmetro	mm
Silenciador de fecho de água	Marca	Modelo		
Curva de injeção de escape nivelada	☐ Acima da linha de água ☐ Abaixo da linha de água			
Purgador de ar	☐ Sim ☐ Não			
Pescoço de ganso	☐ Sim ☐ Não			

Sistema eléctrico

Tensão de alimentação do navio	Volt
Tamanho do fio dos cabos da bateria	mm ²
A bateria de arranque foi ligada à alimentação eléctrica do navio?	☐ Sim ☐ Não
Separação eléctrica por	
Foi efectuada uma reposição incorrecta utilizando o 'EDR'?	☐ Sim ☐ Não

Sistema de arrefecimento

☐ Arrefecimento interno					☐ Arrefecimento da quilha					
Tubo de aspiração			Comprimento		m		Diâmetro		mm	
Filtro de água			Marca				Modelo			
Tanque de abastecimento			☐ Sim		☐ Não					
Aquecedor de água			☐ Sim		☐ Não					
O sistema de arrefecimento foi purgado?			☐ Sim		☐ Não					
Nível de óleo do motor OK?			☐ Sim		☐ Não					

Óleo lubrificante

Marca	Modelo
-------	--------

*Esta informação deve ser preenchida.

Ensaio de mar

Rotações em marcha lenta. *	rpm
Rotações máximas em vazio *	rpm
Rotações máximas em carga *	rpm
Velocidade máxima *	nós
Duração do ensaio *	min.
RPM	máx.
Temperatura do escape	°C
Temperatura de admissão do ar	°C
Temperatura do motor	°C
Pressão do turbo	bar
Contrapressão de escape	milibar

Conclusão da prova de mar

☐ Aprovado ☐ Reprovado

Nota:

Adicione aqui a(s) sua(s) fotografia(s) ou apresente-a(s) separadamente.

--	--	--

☐ Aprovado pelo construtor/instalador

Data	Local
Nome	Correio eletrónico

☐ Autorizo que os meus dados sejam guardados e utilizados para me contactar.

**Esta informação deve ser preenchida.*