



Installatieformulier

Voortstuwingsmotor / generatorset

Vul voor garantie dit formulier volledig in en stuur deze naar: installationforms@vetus.com

Datum

Referentienummer

Installateur

Naam

Adres

Postcode + Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mail

Eigenaar

Naam *

Adres *

Postcode + Plaats *

Land *

Telefoonnummer *

E-mail *

Scheepsinformatie

Naam schip *

Lengte o.a.*

m

Thuishaven

Lengte w.l.*

m

Bouwer

Breedte w.l.*

m

Voorstuwingsmotor Generatorset

Keerkoppeling Hekaandrijving

Type *

Type *

Serienummer *

Reductie *

Generatornummer *

Alleen bij een generatorset

Serienummer *

Bij twee motoren Bakboord Stuurboord

Toepassing

Diepgang

m

Waterplaatsing

ton

Toepassing *

Anders:

Materiaal romp

Anders:

Type

Schroef

Type *

Aantal bladen *



Diameter x spoed *

Schroefas

Diameter *

mm

Flexibele koppeling *

Ja

Nee

Model

Stuwdruklager *

Ja

Nee

Model

Installatie

Toegankelijkheid *

Grootte van de luchtdoorvoer * cm²

Motorinstallatie

Indrukken dempers

BB Voor Achter SB Voor Achter

Staat de motor in lijn met de schroefas? Ja Nee

Inbouwhoek minder dan 15°? Ja Nee

Wordt bij inschakelen de juiste stand van de keerkoppelingschakelarm bereikt? Ja Nee

Brandstofsysteem

Zuigleiding Lengte m Diameter mm

Retourleiding Lengte m Diameter mm

Waterafscheider Merk Type

Beluchtungsleiding Diameter mm

Brandstoftank Materiaal RVS Kunststof Anders: Inhoud

Uitlaatsysteem

Uitlaatleiding Lengte m Diameter mm

Waterlock demper Merk Type

Niveau uitlaat injectiebocht Boven de waterlijn Onder de waterlijn

Beluchter Ja Nee

Zwanenhals Ja Nee

Elektrisch systeem

Boordspanning Volt

Draaddoorsnede accukabels mm²

Is de startaccu aangesloten op het boordnet? Ja Nee

Elektrische scheiding door

Fout herstel uitgevoerd m.b.v. EDR? Ja Nee

Koelsysteem

Interkoeling Kielkoeling

Aanzuigleiding Lengte m Diameter mm

Waterfilter Merk Type

Suppletietank Ja Nee

Boiler Ja Nee

Is het koelsysteem ontlucht? Ja Nee

Motoroliepeil OK? Ja Nee

Keerkoppelingsolie

Merk Type

Proefvaart




Stationair toerental *	omw./min.
Maximaal toerental belast *	omw./min.
Maximaal toerental onbelast *	omw./min.
Topsnelheid *	knopen
Testduur *	minuten
Omw./min.	maximaal
Uitlaattemperatuur	°C
Inlaattemperatuur	°C
Motortemperatuur	°C
Turbodruk	bar
Uitlaat-tegendruk	millibar

Conclusie proefvaart

Geslaagd Niet geslaagd

Opmerking:

Voeg hier uw foto(s) toe of stuur deze afzonderlijk in.

		
---	--	---

Geaccordeerd door werf/installateur

Datum	Plaats
Naam	E-mail

Hierbij geef ik toestemming mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.

**Deze gegevens moeten worden ingevuld.*