



Installationsskema

Fremdrivningsmotor / Generatorsæt

I forbindelse med garantien udfyldes skemaet omhyggeligt og returneres til: installationforms@vetus.com

Datum

Referencenummer

Indbygget af

Navn

Adresse

Postnummer + By

Land

Telefonnummer

E-mail

Ejer

Navn *

Adresse *

Postnummer + By *

Land *

Telefonnummer *

E-mail *

Oplysninger om fartøjet

Fartøjets navn *

Længde o.a. *

m

Fast liggeplads

Længde v.l. *

m

Bådebygger

Bredde v.l. *

m

☐ Fremdrivningsmotor ☐ Generatorsæt

☐ Vendekobling ☐ Hækdrev

Type *

Type *

Serienummer *

Reduktion *

Generatørnr *

Ifald der er tale om et generatorsæt

Serienummer *

Vved 2 motorer

☐ Bagbord

☐ Styrbord

Anvendelse

Dybgang

m

Displacement

ton

Anvendelse *

Andet:

Materialeskrog

Andet:

Type

Skrue

Type *

Antal blade *



Diameter x fart *

Skrueaksel

Diameter *

mm

Fleksibel kobling *

☐ Ja

☐ Nej

Type

Fremdrivningsleje *

☐ Ja

☐ Nej

Type

* Disse oplysninger skal udfyldes.

Installation

Tilgængelighed *

Lufttilførselsmængde * cm²

Motorinstallation

Sammenpresning af dæmperne

Bagbord ☐ Foran ☐ Bag Styrbord ☐ Foran ☐ Bag

Er motoren anbragt på lige linie med skruerakslen? ☐ Ja ☐ Nej

Indbygningsvinkel mindre end 15°? ☐ Ja ☐ Nej

Opnår man ved gearskift en korrekt indstilling af vendekoblingens betjeningshåndtag? ☐ Ja ☐ Nej

Brændstofsysteem

Brændstoftilførselsledning	Længde	m	Diameter	mm
Brændstofreturledning	Længde	m	Diameter	mm
Vandsamler	Mærke	Type		
Udluftningsledning	Diameter	mm		
Brændstoftank	Materiale	☐ RVS ☐ Plast ☐ Øvrige:	Indhold	

Udstrømningssystem

Udstrømningsledning	Længde	m	Diameter	mm
Vandlåsdamper	Mærke	Type		
Niveau udstrømningsinjektionsbøjning	☐ Over vandoverfladen ☐ Under vandoverfladen			
Airvent	☐ Ja ☐ Nej			
Goose neck	☐ Ja ☐ Nej			

Det elektriske system

Spænding ombord	Volt
Tværsnit kabler til startbatteri	mm ²
Er startbatteriet tilsluttet fartøjets elektriske system?	☐ Ja ☐ Nej
Elektrisk adskillelse ved	
Fejlkorrektion udført ved hjælp af 'EDR'?	☐ Ja ☐ Nej

Kølesystem

☐ Interkøling ☐ Kølkøling

Indsugningsledning	Længde	m	Diameter	mm
Vandfilter	Mærke	Type		
Suppleringstank	☐ Ja ☐ Nej			
Boiler	☐ Ja ☐ Nej			
Er kølesystemet blevet luftet ud?	☐ Ja ☐ Nej			
Er motorolieniveauet i orden?	☐ Ja ☐ Nej			

Smøreolie

Mærke	Type
-------	------

* Disse oplysningers skal udfyldes.

Testsejlads

Stationært omdrejningstal *	omdr./min
Maximalt omdrejningstal uden belastning *	omdr./min
Maximalt omdrejningstal med belastning *	omdr./min
Tophastighed *	knob
Testvarighed *	min.
Omdr./min	max.
Udstrømningstemperatur	°C
Indsugningstemperatur	°C
Motortemperatur	°C
Turbotryk	bar
Udstrømningsmodtryk	milibar

Konklusioner testsejlads

☐ Bestået ☐ Mislykkedes

Bemærk:

Tilføj dine foto(r) her eller indsend dem separat.

☐ Godkendt af værft/installatør

Datum	Sted
Navn	E-mail

☐ Jeg giver hermed tilladelse til, at mine data gemmes og bruges til at kontakte mig.

* Disse oplysninger skal udfyldes.