



Modulo di installazione

Motore propulsivo / Generatore

Compilate il presente formulario per la garanzia in ogni sua parte ed inviatelo a: installationforms@vetus.com

Data

Numero di riferimento

Installatore

Nome

Indirizzo

CAP + Località

Paese

Numero di telefono

E-mail

Proprietario

Nome *

Indirizzo *

CAP + Località *

Paese *

Numero di telefono *

E-mail *

Informazioni relative all'imbarcazione

Nome imbarcazione *

Lunghezza fuoritutto *

m

Porto di armamento

Lunghezza al galleggiamento *

m

Costruttore

Larghezza al galleggiamento *

m

Motore propulsivo Generatore

Cambio direzionale Propulsione di poppa

Tipo *

Tipo *

Numero di serie *

Riduzione *

Numero di generatore *

Solo in caso di generatore

Numero di serie *

Con 2 motori

Babordo

Tribordo

Applicazione

Pescaggio

m

Dislocamento

ton

Applicazione *

Altro:

Materiale dello scafo

Altro:

Tipo

Elica

Tipo *

Numero di pale *



Diametro x passo *

Asse portaelica

Diametro *

mm

Cambio flessibile *

Si

No

Tipo

Cuscinetto reggispinta *

Si

No

Tipo

*Questa informazione deve essere compilata.

Installazione

Accessibilità *

Dimensione presa d'aria * cm²

Impianto propulsivo

Compressione degli ammortizzatori

Babordo Anteriori Posteriori Tribordo Anteriori Posteriori

Il motore è in linea con l'asse portaelica? Sì No

Angolo di incasso inferiore a 15°? Sì No

Durante il cambio la leva del cambio direzionale raggiunge la posizione corretta? Sì No

Sistema di alimentazione

Tubo di aspirazione Lunghezza m Diametro mm

Linea di ritorno Lunghezza m Diametro mm

Separatore d'acqua Marca Tipo

Tubo di aerazione Diametro mm

Serbatoio carburante Materiale Acciaio inossidabile Plastica Altro: Capacità

Sistema di scarico

Tubo di scarico Lunghezza m Diametro mm

Silenziatore waterlock Marca Tipo

Livello curva di iniezione scarico Sopra la linea di galleggiamento Sotto la linea di galleggiamento

Aeratore Sì No

Collo di cigno Sì No

Sistema elettrico

Tensione di bordo Volt

Sezione cavi batteria mm²

La batteria di accensione è collegata alla rete di bordo? Sì No

Separazione elettrica tramite

Ripristino errato mediante 'EDR'? Sì No

Sistema di raffreddamento

Raffreddamento interno scafo Raffreddamento a chiglia

Tubo di aspirazione Lunghezza m Diametro mm

Filtro dell'acqua Marca Tipo

Serbatoio supplementare Sì No

Boiler Sì No

Il sistema di raffreddamento è sfiatato? Sì No

Livello dell'olio corretto? Sì No

Olio lubrificante

Marca Tipo

*Questa informazione deve essere compilata.

Prova in mare




Regime minimo *	giri/min
Numero massimo di giri a vuoto *	giri/min
Numero massimo di giri a pieno carico *	giri/min
Velocità massima *	nodi
Durata della prova *	min.
Giri/min	max.
Temperatura uscita	°C
Temperatura ingresso	°C
Temperatura motore	°C
Pressione turbo	bar
Contropressione scarico	milibar

Conclusioni prova in mare

Passato Fallito

Nota:

Aggiungete qui le vostre foto o inviatele separatamente.

		
---	--	---

Concordato con cantiere/installatore

Data	Località
Nome	E-mail

Autorizzo la memorizzazione dei miei dati e il loro utilizzo per contattarmi.

**Questa informazione deve essere compilata.*